

**Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2021**

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.	2021/01843/OSR/DSM			
PŘÍJEMCE (název)	Obec Domašov nad Bystřicí			
ADRESA (sídlo)	Náměstí 35, 78306 Domašov nad Bystřicí			
IČO	298824			
PLÁTCE DPH	ANO			
DIČ	CZ00298824			
UPLATNĚN NÁROK NA ODPOČET DPH NA VSTUPU				NE
Název dotačního titulu	02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce			
Název akce	Oprava místní komunikace - ulice Ztracená			
Termín zahájení a ukončení akce	zahájení	30.8.2021	ukončení	20.9.2021
Stavební povolení nebo ohlášení stavby	ANO*	NE*	ze dne	
Kolaudační rozhodnutí (souhlas)	ANO*	NE*	ze dne	
Protokol o předání a převzetí díla	ze dne	20.9.2021		

Stručný popis realizované akce

Předmětem prací byla oprava povrchu místní komunikace ulice Ztracená. Oprava spočívala v odfrézování povrchu (tl. 50 mm), očištění, provedení spoj. postřiku (0,70 kg/m²) a položení ACP 16 (tl. 70 mm), ACL 16 (tl. 50 mm) na ploše 958 m². Zarovnání styčné plochy, zařezání a zalití pracovních spár.

Rekapitulace realizace akce

Celkové skutečně vynaložené výdaje na realizaci akce	904 654,08
--	------------

Z toho uznatelné výdaje	Celkové předpokládané uznatelné výdaje na akci (údaje dle podané žádosti v Kč)	Poměr v % dle údajů v podané žádosti	Celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na akci (v Kč)	Poměr v % dle skutečnosti
Dotace z POV 2021	360 000,00	40%	360 000,00	40%
Vlastní zdroje - rozpočet obce	540 000,00	60%	544 654,08	60%
Jiné zdroje (např. MMR a jiné)				
Celkem	900 000,00	100%	904 654,08	100%

Další možné informace k vyúčtování poskytnuté dotace

--

*) Nehodící se škrtněte

V Domašově nad Bystřicí dne 15.12.2021

podpis statutárního orgánu / osoby odpovědné za jednání příjemce